OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM A NÁJEMCŮM
v domě U Jezu 2620 a 2621 v Žatci

Vážení vlastníci, nájemci a návštěvy v domě

výbor vám oznamuje, že od 16. března 2016 bude probíhat

REKONSTRUKCE ZATEPLENÍ, HYDROIZOLACE A ODVĚTRÁNÍ KONSTRUKCE STŘECHY DOMU

Rámcový harmonogram REKONSTRUKCE

1. **Od 16. března do 31. března 2016 bude realizace přípravných prací**
   - **Zřízení staveniště** - instalace stavebního výtahu, příprava hmot a povrchu střechy, demontáž atik, závětrných lišt, vysekání vpustí apod.
2. **Od 01. dubna do 31. května bude realizován**
   - **První stupeň díla vchod 2620 zahrnuje** - provedení odvětrávání mezi prvním a druhým pláštěm střechy, montáž hlavic a turbín, montáž krytů výlezů, montáž vpustí, provedení zateplení nafoukáním vláknité celulózy, vyspravení hydroizolace a montáž nového podkladního pásu a poté nastavení finálního páse s břidličným posypem, kompletní opracování průniků a svislých konstrukcí všech technických zařízení na střeše, montáž hromosvodové soustavy, převzetí zhotoveného díla.
   - **Druhý stupeň díla vchod 2621 zahrnuje** - provedení všech prací uvedených výše mimo zateplení, které bude zhotoveno již v Prvním stupni.
3. **Od 01. června 2016 bude realizována likvidace staveniště**
4. Doba vlastní činnosti je v dispozici zhotovitele a bude moci probíhat pouze v objednatelem vyhrazené době od 07:00 hodin do 18:00 hodin.
5. **VÁŽENÍ, ŽÁDÁME VÁS O ZVÝŠENOU POZORNOST A OPATRNOST SE ZAMĚŘENÍM SE NA OCHRANU ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A OCHRANU MAJETKU.**
6. Další informace budou postupně doplňované. S případnými dotazy se obracejte na výbor společenství.

Ing. Martin Diem
předseda výboru společenství